

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA			VALOR TOTAL: R\$ 230,922,85			DATA:	05/02/2024
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		LOCAL: AV. DEP. DÉCIO QUEIRÓZ TELES				PRAZO EXECUÇÃO: 4 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	5,14%	80,00%	5,00%	5,00%	10,00%
		Financeiro	10.742,02	8.593,62	537,10	537,10	1.074,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	7.344,63	7.344,63	0,00	0,00	0,00
3	TERRPLANAGEM	Físico %	6,77%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	14.134,84	11.307,87	2.826,97	0,00	0,00
4	EXECUÇÃO DO PASSEIO	Físico %	49,27%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	102.905,47	30.871,64	41.162,19	30.871,64	0,00
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Físico %	12,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	26.363,37	0,00	0,00	0,00	26.363,37
6	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	1,08%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	2.257,92	451,58	1.128,96	677,38	0,00
7	CALÇADA DA ENTRADA	Físico %	11,52%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
		Financeiro	24.056,17	0,00	0,00	14.433,70	9.622,47
8	CALÇADA PARA PONTES	Físico %	1,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	2.113,24	0,00	2.113,24	0,00	0,00
9	PAISAGISMO	Físico %	6,42%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	13.404,11	0,00	0,00	0,00	13.404,11

11	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Físico %	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	970,08	0,00	0,00	0,00	970,08
12	LIMPEZA FINAL	Físico %	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	4.584,94	0,00	0,00	0,00	4.584,94
TOTAL		Físico %	100,00%	28,04%	22,87%	22,27%	26,82%
		Financeiro	R\$ 208.876,79	R\$ 58.569,34	R\$ 47.768,46	R\$ 46.519,82	R\$ 56.019,17

GUILHERME CORDEIRO DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A2887827
RRT:13951731

GUILHERME ANTÔNIO DOS SANTOS
FISCAL DE OBRA
CREA: 5069698406

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUIS
PREFEITO MUNICIPAL