

**CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO**



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS (CIC) CONJUNTAMENTE COM A CASA DO ARTE SÃO  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA  
 ENDEREÇO: PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA

DATA: 22/02/2022 ÍNDICE 100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRA E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
					%		%		%		%		%		%
1.0	DEMOLIÇÃO	0,14	472,38	472,38	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.0	INICIO E APOIO	5,92	20.337,19	12.202,31	60,0%	1.626,98	8,0%	1.626,98	8,0%	1.626,98	8,0%	1.626,98	8,0%	1.626,98	8,0%
3.0	INFRAESTRUTURA	6,03	20.709,68	10.354,84	50,0%	10.354,84	50,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.0	SUPERESTRUTURA	22,23	76.331,11	0,00	0,0%	61.064,89	80,0%	15.266,22	20,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS PAREDES	13,38	45.943,88	0,00	0,0%	0,00	0,0%	45.943,88	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6.0	PISOS E REVESTIMENTOS	4,82	16.558,39	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.655,84	10,0%	6.623,36	40,0%	6.623,36	40,0%	1.655,84	10,0%
7.0	ESQUADRIAS E VIDROS	19,59	67.246,34	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.362,32	5,0%	3.362,32	5,0%	6.724,63	10,0%	53.797,07	80,0%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E ARREMATAS METÁLICOS	3,17	10.882,43	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.088,24	10,0%	4.352,97	40,0%	5.441,21	50,0%	0,00	0,0%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,09	20.899,41	0,00	0,0%	2.089,94	10,0%	2.089,94	10,0%	4.179,88	20,0%	8.359,76	40,0%	4.179,88	20,0%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	5,99	20.568,70	0,00	0,0%	2.056,87	10,0%	2.056,87	10,0%	6.170,61	30,0%	5.142,18	25,0%	5.142,18	25,0%
11.0	PINTURA	4,51	15.477,45	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.095,49	20,0%	12.381,96	80,0%		
12.0	JARDINAGEM	3,38	11.598,74	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.319,75	20,0%	9.278,99	80,0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MOBILIÁRIO	4,75	16.300,86	815,04	5,0%	815,04	5,0%	815,04	5,0%	815,04	5,0%	815,04	5,0%	12.225,64	75,0%
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	100,00	343.326,55	23.844,58	6,95%	78.008,56	22,72%	73.905,33	21,53%	27.131,16	7,90%	40.148,40	11,69%	100.288,53	29,21%
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	100,00	343.326,55	23.844,58	6,95%	101.853,13	29,67%	175.758,46	51,19%	202.889,62	59,10%	243.038,02	70,79%	343.326,55	100,00%

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO  
 Eng. Civil CREA SP 5061033138  
 ART Nº 28027230211527338



Assinado com senha por: ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI - 07/03/2022 às 19:18:29  
 Documento Nº: 035506A0941142 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/035506A0941142>



STCAP2022006534DM