

**CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO**



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA  
ENDEREÇO: PRAÇA DOM BOSCO

DATA: 11/03/2022 ÍNDICE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	RESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)			MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			total	
			CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%	CONCEDENTE	PROPORIONTE	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,59	31.745,04	18.934,43	122,00	60,0%	2.523,26	16,35	8,0%	2.523,26	16,35	8,0%	2.523,26	16,35	8,0%	2.523,26	16,35	8,0%	2.523,26	16,35	8,0%	2.523,26	16,35	8,0%	
2.0	ISOLAÇÕES	9,46	22.081,10	10.969,49	71,06	50,0%	10.969,49	71,06	50,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6,12	54.289,57	0,00	0,00	0,0%	11.358,07	73,58	80,0%	2.839,52	18,40	20,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
4.0	PAVIMENTAÇÃO DE PASSARELOS	38,99	86.382,88	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	8.582,69	55,60	10,0%	34.330,74	222,41	40,0%	34.330,74	222,41	40,0%	8.582,69	55,60	10,0%	8.582,69	55,60	10,0%	
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,08	25.867,77	0,00	0,00	0,0%	2.570,13	16,65	10,0%	2.570,13	16,65	10,0%	5.140,25	33,30	20,0%	10.280,51	66,60	40,0%	5.140,25	33,30	20,0%	5.140,25	33,30	20,0%	
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,34	12.468,82	0,00	0,00	0,0%	1.238,86	8,63	10,0%	1.238,86	8,63	10,0%	3.716,57	24,08	30,0%	3.097,14	20,06	25,0%	3.097,14	20,06	25,0%	3.097,14	20,06	25,0%	
7.0	FONTE	6,48	15.124,97	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	3.007,51	19,88	20,0%	12.030,04	77,94	80,0%	12.030,04	77,94	80,0%	
8.0	PARAGUISMO	2,98	6.953,90	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1.381,83	8,95	20,0%	5.572,31	35,81	80,0%	5.572,31	35,81	80,0%	
9.0	BANCOS E PERGOLADO	7,06	18.596,76	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	923,85	5,99	5,0%	
<b>TOTAL</b>	<b>SIMPLES</b>	<b>100,00</b>	<b>233.520,81</b>	<b>30.817,77</b>	<b>199,65</b>	<b>13,28%</b>	<b>29.583,05</b>	<b>191,65</b>	<b>12,75%</b>	<b>18.678,30</b>	<b>121,01</b>	<b>8,05%</b>	<b>46.614,68</b>	<b>302,12</b>	<b>20,10%</b>	<b>55.544,84</b>	<b>359,84</b>	<b>21,94%</b>	<b>10.758,49</b>	<b>328,83</b>	<b>21,88%</b>	<b>232.017,73</b>	<b>1.503,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.520,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>100,00</b>	<b>233.520,81</b>	<b>30.817,77</b>	<b>199,65</b>	<b>13,28%</b>	<b>60.405,42</b>	<b>391,30</b>	<b>26,03%</b>	<b>79.079,72</b>	<b>512,31</b>	<b>34,08%</b>	<b>125.714,39</b>	<b>814,43</b>	<b>54,18%</b>	<b>181.259,23</b>	<b>1.174,27</b>	<b>76,12%</b>	<b>232.017,73</b>	<b>1.503,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.520,81</b>			

EDMILSON APARECIDO  
RIBEIRO-09475708880  
Eng. Civil CREASP 5061033138  
ART N° 2802732022027776



Assinado com senha por: ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI - 11/03/2022 às 16:32:53  
Documento N°: 028169A0961849 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/028169A0961849>



STCAP2022007595DM