



Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas

FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da escola - Moacir Lopes Valor total da construção: R\$753.173,53

Local: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Divinolândia -SP

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		ANDAMENTO									
		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
Atividade	Valor total	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Reforço em estacas	R\$ 108.423,68	60,00%	R\$ 65.054,21	40,00%	R\$ 43.369,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Reparo de trincas	R\$ 7.002,90	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 5.602,32	20,00%	R\$ 1.400,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Alvenaria	R\$ 24.041,64	40,00%	R\$ 9.616,66	30,00%	R\$ 7.212,49	30,00%	R\$ 7.212,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Remoção e troca piso	R\$ 56.205,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 22.482,24	50,00%	R\$ 28.102,79	10,00%	R\$ 5.620,56
Palco	R\$ 10.374,35	50,00%	R\$ 5.187,17	40,00%	R\$ 4.149,74	10,00%	R\$ 1.037,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Edificação Lavanderia	R\$ 52.203,08	30,00%	R\$ 15.660,93	50,00%	R\$ 26.101,54	20,00%	R\$ 10.440,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Hidraulico	R\$ 2.254,00	100,00%	R\$ 2.254,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Elétrica	R\$ 15.000,00	50,00%	R\$ 7.500,00	30,00%	R\$ 4.500,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.000,00
Cobertura	R\$ 40.393,42	40,00%	R\$ 16.157,37	40,00%	R\$ 16.157,37	20,00%	R\$ 8.078,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Acabamentos	R\$ 437.274,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 131.182,47	50,00%	R\$ 218.637,44	20,00%	R\$ 87.454,98
Total mês:		8,94%	R\$ 121.430,33	5,17%	R\$ 107.092,93	4,65%	R\$ 181.834,51	32,76%	R\$ 246.740,24	12,36%	R\$ 96.075,54
Total Acumulado:		8,94%	R\$ 121.430,33	14,10%	R\$ 228.523,26	18,76%	R\$ 410.357,77	51,52%	R\$ 657.098,01	63,88%	R\$ 753.173,54

RODOLPHO GREGÓRIO